

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:16:51 PM

Name: rumah kunci

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.1 s (2.1/10.0)

Symbol	Al / %	Cu / %	Ni / %	Ti / %	Si / %	V / %	As / %	Zn / %
Conc.	3.70	1.70	.033	.039	0.48	.012	.015	94.0
U	± 0.30	± 0.04	± .009	± .011	± 0.11	± .011	± .010	± 0.3

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:12:52 PM

Name: rumah kunci

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Al / %	Cu / %	Ni / %	Si / %	Zn / %			
Conc.	3.64	1.71	.025	0.70	93.9			
U	± 0.29	± 0.04	± .009	± 0.11	± 0.3			

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:11:42 PM

Name: rumah kunci

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.0 s (2.0/10.0)

Symbol	Al / %	Cu / %	Ni / %	Ti / %	Si / %	V / %	Zn / %	
Conc.	3.56	1.68	.026	.032	0.38	.010	94.3	
U	± 0.29	± 0.04	± .009	± .010	± 0.10	± .010	± 0.3	

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:11:12 PM

Name: rumah kunci

Grade ID: No Lib.

Grade Alias:

Duration of measurement: 12.0 s (2.0/10.0)

Symbol	Al / %	Cu / %	Ni / %	Ti / %	Si / %	Zn / %		
Conc.	3.59	1.69	.031	.040	0.53	94.1		
U	± 0.30	± 0.04	± .009	± .011	± 0.11	± 0.3		

Method: Light Elements | PP4

11/2/2023 1:08:03 PM

Name: rumah kunci

Grade ID: SS-304 (15% 9/1/0)

Grade Alias: 304

Duration of measurement: 12.2 s (2.1/10.1)

Symbol	Si / %	Mn / %	P / %	S / %	Cr / %	Mo / %	Ni / %	Cu / %
Conc.	0.53	1.22	.047	<.011	18.3	.008	7.87	0.12
U	± 0.08	± 0.07	± .022		± 0.2	± .007	± 0.11	± 0.03

Symbol	Nb / %	Ti / %	V / %	Fe / %				
Conc.	<.006	<.016	.082	71.8				
U			± .013	± 0.3				

Grade: SS-304

Alias: 304

Symbol	Si / %	P / %	S / %	Ti / %	Cr / %	Mn / %	Ni / %	Cu / %
Ext.Min					18.0		8.00	
Ext.Max	1.00	.045	.030	.080	20.0	2.00	10.5	1.00

Symbol	Nb / %	Mo / %						
Ext.Min								
Ext.Max	.080	1.00						